



## Bundesstraße 1 Neubau der Ortsumgehung Cremlingen

### Angaben zum Referenzgeber

Bauherr/Auftraggeber:	Straßenbauamt Wolfenbüttel
Ansprechpartner:	Herr Neubacher
Anschrift:	Sophienstraße 5, 38304 Wolfenbüttel
Telefon:	05331-8809-0

### Angaben zur Bindung und zu den Vertragsinhalten

Vertragliche Bindung:	Hauptunternehmer
Ort der Ausführung:	Cremlingen
Baubeginn:	07. August 2003
Fertigstellungstermin:	28. Juni 2004
Personaleinsatz im Mittel:	10
Auftragswert netto:	1.710.000,00 Euro

### Leistungsumfang

Erdarbeiten:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 16.000 cbm Oberbodenarbeiten</li> <li>• 37.600 cbm Bodenarbeiten</li> <li>• 4.400 m Gräben/Mulden</li> <li>• 2.800 cbm Planumssickerschicht</li> <li>• 40.000 qm Geotextil</li> </ul>
Oberbauschichten ohne Bindemittel:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 25.000 qm Schottertragschichten</li> <li>• 21.000 qm Kiestragschichten</li> </ul>
Oberbauschichten aus Asphalt:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 19.500 qm Asphalttragschicht</li> <li>• 16.200 qm Asphaltbinder</li> <li>• 17.500 qm Splittmastixasphalt</li> <li>• 2.000 qm Asphaltbeton</li> </ul>
Pflasterdecken, Plattenbeläge, Einfassungen:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 400 m Betonbord und Rinne</li> </ul>
Besonderheiten:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Widereinbau von 20.000 cbm Bodenaushub in Sichtschutzwände auf 40 m breitem Baufeld</li> <li>• Abfangen der in 30 Grad gewinkelten Böschungen im Bereich des Schichtwasserspiegels mit Drainmatten und Geogittern</li> <li>• Einbau von 15 Vorwegweisertafeln und 79 Verkehrsschildern</li> </ul>